

変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和5年度 田麦浄水場旧天日乾燥床原形復旧工事
	建設工事等箇所		中野市大字田麦（田麦浄水場）
	契約の相手方	住所	中野市大字若宮564番地3
		商号又は名称	中沢建設株式会社 代表取締役 丸山 隆英
	契約金額		6,600,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 600,000 円
	工期等		自 令和5年11月20日 至 令和6年3月1日
	建設工事等概要		復旧工 路体盛土工 V = 880m ³ フェンス移設 一式 U型側溝再利用撤去・再設置 L = 22m 仮設工 敷鉄板設置・撤去 A = 1022m ² 敷鉄板賃料 N = 110枚
	入札年月日		令和5年11月14日

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	6,600,000円	7,975,000円	仮設工において、敷鉄板の敷設計画をしたところ、当初より32枚の増設が必要になるため増工したい。

変更契約締結年月日 令和6年2月15日

備考	令和6年2月15日付けの変更契約において、金額を1,375,000円増額した。
----	-----------------------------------------